

## بيان صحفى

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعي إلى ٧٢٤ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يولييه ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى ١٠ مليون و ٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠ ، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعي إلى ٤٥ منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .

جاء ذلك اجتماع المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فى استخداماته كوقود للسيارات خلال العام المالى الحالى 2019/ 2020.

وأضاف الملا أنه جار حاليا التوصيل إلى ٤٧٦ ألف وحدة سكنية أخرى استكمالاً لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل واحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز إلى مليون و ٢٠٠ ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على ٦ سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.

و تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التى تشير إلى الاستمرار فى تنفيذ شبكات جديدة للتوصيل إلى مناطق ومدن وقرى تستفيد بالغاز الطبيعي لأول مرة حيث سيتم التوصيل إلى ٤١ منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى ليصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى ٨٦ منطقة وقرية وذلك إلى جانب استكمال أعمال التوصيل فى باقى المناطق.

وتشمل المناطق التى تم الانتهاء من التوصيل إليها لأول مرة خلال النصف الأول من العام يأتى من بينها الحوامدية وعرب أبوساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بالجيزة وعزبة البرنس بالاسكندرية وقرى شنديد بمركز ايتاي البارود وكفر غنيم بالبحيرة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزومون والعدوة والشيخ المسلمي بهيا والقرين و الحلوات ومدينة الابراهيمية بالشرقية بالإضافة إلى قرى كبيش بالغربية ودرين بنبروه بالدقهلية ومدينة القوصية بأسبوط .

وتشمل الإجراءات المتخذة للمساهمة فى تنفيذ الخطة بالمعدلات الحالية والتى تشمل التركيز على مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتطبيق مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لسرعة استخراج تصاريح العمل فضلا عن دعم كفاءة فرق العمل المؤهلة فى شركات التوصيل لتحقيق معدلات أداء متميزة.

كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع التوصيل للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى حيث جرى الانتهاء من ٦٥ ألف وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بالقرى الاكثر احتياجا ومن المخطط التوصيل إلى ٦٠ الف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى ١٢٥ ألف وحدة سكنية.

وتابع الملا خلال الاجتماع موقف استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع بشكل تجريبى حيث تم الانتهاء بنجاح من استخدام تلك العدادات بواقع ٢٠ ألف عداد فى مناطق الأسمرات ١، ٢ بالقاهرة وبشائر الخير ١، ٢، ٣، ٤، ٥ بالاسكندرية. وجرى اتخاذ إجراءات توريد ٢٠٠ ألف عداد مسبق الدفع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وفى هذا الإطار وجه المهندس طارق الملا بأهمية الانتظام فى تحصيل قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل دورياً وعدم تراكم الفواتير الشهرية للاستهلاك على المواطنين مؤكداً أهمية التوسع فى تطبيق وسائل حديثة وميسرة والاتجاه إلى التحول الرقمى فى تحصيل قيمة الفواتير وخدمات السداد الالكترونى للتيسير على المواطن ودعم انتظام منظومة التحصيل إلى جانب التوسع تدريجياً فى استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع .

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتى شهدت الانتهاء من تحويل أكثر من ٢٥ ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل بذلك إجمالى السيارات المحولة إلى نحو ٣٠١ ألف سيارة تخدمها ١٩٢ محطة و ٧٤ مركز تحويل.

حضر الاجتماع الدكتور هشام لطفى وكيل الوزارة للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس احمد محمود نائب رئيس القابضة للغاز للتخطيط والمشروعات والمحاسبة منى خضير نائب رئيس ايجاس للرقابة على الشركات الاجنبية والمشاركة والتجارة الداخلية والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد وعدد من رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي.